



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESEBÁN ESCALANTE

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".

Resumen De Estimación No. **01 ADICIONAL**

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/CONS/ALC/SANTAROSALINA/2023-14

Fecha : **13 de Dic. del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 3,783,155.88	\$ 3,783,155.88
Estimación No. 1	\$ 805,888.92	\$3,277,296.96
Estimación No. 2	\$ 644,991.61	\$2,632,305.35
Estimación No. 3	\$ 1,405,156.82	\$1,227,148.53
Estimación No. 4	\$ 1,186,127.86	\$42,020.68
Estimación No. 1 Adic.	\$ 41,182.80	\$837.88


Retenciones			Anticipo - Amortización	
	Importe	Saldo		
Monto Anticipo S/IVA	\$ 1,324,104.86	\$ 1,324,104.86		
Estimación No. 1	\$ 177,080.62	\$ 1,147,053.94		
Estimación No. 2	\$ 225,747.06	\$ 921,306.88		
Estimación No. 3	\$ 491,804.89	\$ 429,501.99		
Estimación No. 4	\$ 414,794.75	\$ 14,707.24		
Estimación No. 1 Adic.	\$ 14,707.24	\$ -		

Liquidación Estimación No. 1 (Adicional)	
Concepto	Importe
Importe De La Estimación No. 1	\$ 41,182.80
Menos Amortización	\$ 14,707.24
Suma	\$ 26,475.56
Más 16% I.V.A.	\$ 4,236.09
Sub-Total	\$ 30,711.65
Saldo Líquido :	\$30,711.65


Contratista:
Arq. Carlos Santieseban Escalante



Revisó:
Ing. Eruliano Roman Rguez.
Gerente Técnico de la JAPAN



Contratante:
C. Oracio Trapeño Zavala
Gerente-Gral. de la JAPAN





Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 01 (Uno) Adicional : Del 06 al 30 de Noviembre del 2023		Importe :	\$ 41,182.80
Lugar : COL. SANTA ROSALINA, LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SIN.		Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	
Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/CONS/AIC/SANTAROSALINA/2023-14	
		Presupuesto :	\$ 3,783,155.88
		S/IVA	Fecha :
			13 de Dic. del 2023

Número	Descripción	Partida	Unidad	Cantidad de Obra			Importe		
				Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	\$
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD LIC. BENITO JUAREZ.								
	DESCARGAS DOMICILIARIAS								
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARATOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FISICO Y DIGITAL.		M2	823.00	839.40	823.00	16.40	\$18.69	\$306.52
1100 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN CASO NECESARIO.		M3	708.60	762.51	708.60	53.91	\$69.29	\$3,735.42
1130 01.B	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO-ARENOSO) NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.		M3	57.61	58.82	57.61	1.21	\$117.47	\$142.14
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO), NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.		M3	244.70	249.65	244.70	4.95	\$117.47	\$581.48

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante




Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 01 (Uno) Adicional : Del 06 al 30 de Noviembre del 2023		Importe : \$ 41,182.80	
Lugar : COL. SANTA ROSALINA, LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SIN.		Contratista: ARQ. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE	
Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/CONS/ALC/SANTAROSALINA/2023-14	
Presupuesto : \$ 3,783,155.88		S/IVA	
		Fecha : 13 de Dic. del 2023	

Número	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			\$		
			Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.	M3	17.14	65.57	17.14	48.43	\$123.38	\$5,975.29
4200 03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO), INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y PAGO DE REGALIAS.	M3	302.31	310.93	302.31	8.62	\$215.92	\$1,861.23
9003 02	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3-KM	5,139.27	5,285.81	5,139.27	146.54	\$8.30	\$1,216.28
8049 02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	823.00	839.40	823.00	16.40	\$143.38	\$2,351.43
2040 03	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPILE INTEGRAL, DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	ML	823.00	839.40	823.00	16.40	\$39.54	\$648.46
8055 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, YEE DE 200 MM X 160 MM (8" X 6").	PZA	183.00	188.00	183.00	5.00	\$541.42	\$2,707.10
8055 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, CODO DE 160 MM X 45° (6" X 45°).	PZA	183.00	188.00	183.00	5.00	\$281.64	\$1,408.20


 Contratasta:
 Arq. Carlos Santiesteban Escalante


 Reviso:
 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN


 Autorizó:
 C. Oracio Traperero Zavala
 Gerente General de la JAPAN



Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 01 (Uno) Adicional : Del 06 al 30 de Noviembre del 2023

Lugar : COL. SANTA ROSALINA, LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SIN.

Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".

Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	Importe : \$ 41,182.80
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/CONS/ALC/SANTAROSALINA/2023-14	
Presupuesto : \$ 3,783,155.88	S/IVA
Fecha : 13 de Dic. del 2023	

Número	Descripción	Partida	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			\$	
					Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
6005 01	REGISTRO DE 40X60X80 CMS. (INTERIOR) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CMS. INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAMETRO A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ALAMBRÓN DE 1/4" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/4", CIMBRA Y DESCIMBRA, PREPARACIÓN PARA INTERCONEXIÓN AL ALBAÑAL INTERIOR EXISTENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		PZA	153.00	158.00	153.00	5.00	\$4,049.85	\$20,249.25
SUB-TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:									\$41,182.80
TOTAL DE ESTIMACION NO. 1 ADICIONAL:									\$41,182.80

Reviso:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Graciano Papero Zavala
Gerente General de la JAPAN

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante