



## Control Acumulativo de Estimaciones



**Contratista: ARO. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE**

**Obra: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

**Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/ELRINCON/2023-12**

Resumen De Estimación No. **01 ADICIONAL**

Fecha: **16 de Noviembre del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/TVA	\$3,262,904.54	\$3,262,904.54
Estimación No. 1	\$ 1,034,722.08	\$2,228,182.46
Estimación No. 2	\$ 1,084,175.20	\$1,144,007.26
Estimación No. 3	\$ 373,789.27	\$770,217.99
Estimación No. 1 Adic.	\$ 770,217.01	\$0.98

Anticipo - Amortización		
Retenciones	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/TVA	\$ 1,142,016.59	\$ 1,142,016.59
Estimación No. 1	\$ 362,152.73	\$ 779,863.86
Estimación No. 2	\$ 379,461.32	\$ 400,402.54
Estimación No. 3	\$ 130,826.24	\$ 269,576.30
Estimación No. 1 Adic.	\$ 269,576.30	\$ -

Liquidación Estimación No. 1 (Adicional)		
Concepto	Importe	Importe
Importe De La Estimación No. 1 Adic	\$	770,217.01
Menos Amortización	\$	269,576.30
S u m a	\$	500,640.71
Más 16% I.V.A.	\$	80,102.51
Sub-Total	\$	580,743.22
<b>Saldo Líquido :</b>		<b>\$580,743.22</b>

Contratista:  
Arq. Carlos Santisteban Escalante

Reviso:  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante:  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN





**JAPAN**  
Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Navolato

HOJA : 1




**Control Acumulativo de Estimaciones**


DE : 1

<b>Estimación No. 01 (Uno) Adicional: Del 16 de Octubre al 15 de Noviembre del 2023</b>		Importe : <b>\$770,217.01</b>
<b>Lugar : COL. EL RINCON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO.</b>		
<b>Obra: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.</b>		<b>Contrato No.</b> <b>JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/ELRINCON/2023-12</b>
		<b>Fecha :</b> 16 de Noviembre del 2023
<b>Partida</b>		
<b>Número</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AVENIDA BELEM TORRES ENTRE CALLE FERNANDO MORENO Y CALLE JOSÉ MEJÍA GARCÍA, COLONIA EL RINCÓN.  COLECTOR 24" DE DIAMETRO	\$ 770,217.01
<b>TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL:</b>		<b>\$770,217.01</b>
<b>Fecha del Contrato :</b> <b>20 de Julio del 2023</b>		<b>Avance Fisico</b> <b>100.00%</b>
		<b>Avance Financiero</b> <b>\$770,217.01</b>

Contratista :  
Arq. Carlos Santesteban Escalante



Reviso :  
Ing. Emiliano Roman Rodriguez  
Gerente Técnico de la JAPAN



Contratante :  
C. Oracio Trapero Zavala  
Gerente General de la JAPAN

