



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



NAVOLATO
MUNICIPIO DE NAVOLATO

Contratista: ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Resumen De Estimación No. **01 ADICIONAL**

Obra: REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR, SINDICATURA DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/COLPOPULAR/2023-13

Fecha : 27 de Oct. del 2023

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 1,919,481.96	\$ 1,919,481.96
Estimación No. 1	\$ 1,335,702.62	\$583,779.34
Estimación No. 2	\$ 490,196.86	\$93,582.48
Estimación No. 1 Adic.	\$ 55,578.87	\$38,003.61

Retenciones			Anticipo - Amortización	
	Importe	Saldo	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ 671,818.69	\$ 671,818.69	\$ 671,818.69	\$ 671,818.69
Estimación No. 1	\$ 671,818.69	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación No. 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación No. 1 Adic.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Liquidación Estimación No. 1 (Adicional)	
Concepto	Importe
Importe De la Estimación	\$ 55,578.87
Menos Amortización	\$ -
Suma	\$ 55,578.87
Más 16% I.V.A.	\$ 8,892.62
Sub-Total	\$ 64,471.49
Saldo Líquido :	\$64,471.49

Contratista:
Ing. Emilio Contreras Merdoza

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante:
C. Oracio Trapano Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

HOJA : 1



Control Acumulativo de Estimaciones

DE : 1

Estimación No. 01 (Uno) Adicional: Del 02 al 21 de Octubre del 2023		Importe :	\$ 55,578.87
Lugar : COL. POLULAR, SIND. DE LIC. BENITO JUAREZ		Contrato No.	JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/COLPOPULAR/2023-13
Obra: REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR, SINDICATURA DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		Fecha :	27 de Oct. del 2023
Partida			
Número	Descripción	Importe	Observaciones
	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR.		
	COLECTOR Y ATARJEAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 38,067.91 \$ 17,510.96	
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN :		\$55,578.87	
Fecha del Contrato : 26 de Agosto del 2023		Avance Físico	Avance Financiero
		100.00%	\$55,578.87

Contratista :
Ing. Emilio Contreras Mendoza

Revisó :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
C. Otacio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN




Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 01 (Uno) Adicional: Del 02 al 21 de Octubre del 2023		Importe: \$ 55,578.87	
Lugar: COL. POLULAR, SIND. DE LIC. BENITO JUAREZ		Contratista: ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
Obra: REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR, SINDICATURA DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/COLPOPULAR/2023-13	
Presupuesto: \$ 1,919,481.96		S/IVA	
Fecha: 27 de Oct. del 2023			

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra		Esta Estim.	Unitario	Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.			
1100 02	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR. COLECTOR Y ATARJEAS EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN CASO NECESARIO.	M3	1,770.44	1,886.98	1,770.44	116.54	\$74.46	\$3,677.57
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA; DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P.	HR	150.00	240.00	150.00	90.00	\$167.85	\$15,106.50
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA.	PZA	3.00	7.00	3.00	4.00	\$3,570.96	\$14,283.84
				SUB-TOTAL DE COLECTOR Y ATARJEAS:				\$38,067.91

Contratista:
Ing. Emilio Contreras Mendoza

Revisó:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN




Control Acumulativo de Estimaciones




Estimación No. 01 (Uno) Adicional: Del 02 al 21 de Octubre del 2023	Contratista: ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA	Importe: \$ 55,578.87
Lugar: COL. POLULAR, SIND. DE LIC. BENITO JUAREZ	Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/COLPOPULAR/2023-13	
Obra: REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR, SINDICATURA DE LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	Presupuesto: \$ 1,919,481.96 S/IVA	Fecha: 27 de Oct. del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra		\$		
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
6005 01	DESCARGAS DOMICILIARIAS REGISTRO DE 40X60X80 CMS. (INTERIOR) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CMS. INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAMETRO A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ALAMBRO DE 1/4" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/4", CIMBRA Y DESCIMBRA, PREPARACION PARA INTERCONEXION AL ALBAÑAL INTERIOR EXISTENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	17.00	21.00	17.00	4.00	\$4,377.74	\$17,510.96
				SUB-TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:				\$17,510.96
				TOTAL DE ESTIMACION No. 1 ADICIONAL:				\$55,578.87

Revisó:

 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

 C. Oracio Traperó Zavala
 Gerente General de la JAPAN

Contratista:

 Ing. Emilio Contreras Mendoza